

Управление делами Городского Головы города Калуги
Комитет по контрольно-ревизионной работе

Городскому Голове города Калуги

Н.В. Полежаеву

15.07.2013

№ С-37-13

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Уважаемый Николай Васильевич!

В соответствии с планом-графиком проверок контрольно-ревизионного органа Городской Управы города Калуги на 2013 год, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 27.11.2012 №14023-пи, и положением о комитете по контрольно-ревизионной работе управления делами Городского Головы города Калуги проведена проверка законного, целевого и эффективного использования бюджетных средств управлением городского хозяйства города Калуги при выполнении работ по ремонту покрытия тротуаров и автомобильной дороги общего пользования местного значения автодороги от ж/д ст. Садовая до ул.Московская (включая ул.Светлая, автодорогу до д.Груздово).

Проверяемый период: 2012 год.

По результатам проведенной проверки установлено:

1. **Общее завышение стоимости работ по ремонту покрытия автодороги от ж/д ст.Садовая до ул.Московская (включая ул.Светлая, автодорогу до д.Груздово), выполненных Подрядчиком составляет 95 255,61 руб.**
2. **Сумма не взысканной неустойки составляет 1 108 728,28 руб.**
3. Действия по взысканию неустойки заказчиком не предпринимались.

Более подробно информация о проверке управления городского хозяйства города Калуги изложена в акте от 19.06.2013 №А-07-13.

Председатель комитета



Л.А. Вульт

Управление делами Городского Головы города Калуги
Комитет по контрольно-ревизионной работе

г. Калуга

19.06.2013

№ А-07-13

АКТ

проверки законного, целевого и эффективного использования бюджетных средств управлением городского хозяйства города Калуги при выполнении работ по ремонту покрытия тротуаров и автомобильной дороги общего пользования местного значения автодороги от ж/д ст.Садовая до ул.Московская (включая ул.Светлая, автодорогу до д.Груздово)

В соответствии с планом-графиком проверок контрольно-ревизионного органа Городской Управы города Калуги на 2013 год, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 27.11.2012 №14023-пи, и положением о комитете по контрольно-ревизионной работе управления делами Городского Головы города Калуги проведена проверка законного, целевого и эффективного использования бюджетных средств управлением городского хозяйства города Калуги при выполнении работ по ремонту покрытия тротуаров и автомобильной дороги общего пользования местного значения автодороги от ж/д ст.Садовая до ул.Московская (включая ул.Светлая, автодорогу до д.Груздово).

Проверка проводилась главными специалистами комитета по контрольно-ревизионной работе управления делами Городского Головы города Калуги Левочкиной Е.А. и Абрамовым Г.А.

1. Проверка исполнения муниципального контракта от 26.03.2012 №0137300000512000105-0166133-01 на выполнение работ по ремонту покрытия автодороги от ж/д ст.Садовая до ул.Московская (включая ул.Светлая, автодорогу до д.Груздово)

Размещение муниципального заказа на выполнение работ по ремонту покрытия автодороги от ж/д ст.Садовая до ул.Московская (включая ул.Светлая, автодорогу до д.Груздово) в соответствии с нормами, закрепленными в Федеральном законе от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», осуществлялось путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

На основании протокола от 12.03.2012 №Э397/12-2 проведения торгов победителем открытого аукциона в электронной форме признана **ООО «КОСМОСАВИАСПЕЦСТРОЙ»**, 125319, г.Москва, ул.Академика Ильюшина, д.4, кор.1, Тел. +7 495 7375910, ИНН 7703339576 с ценой муниципального контракта **18 792 004,77 руб.**

Управлением городского хозяйства города Калуги (далее – Заказчик) с ООО «КОСМОСАВИАСПЕЦСТРОЙ» (далее – Подрядчик) заключен муниципальный контракт от 26.03.2012 №0137300000512000105-0166133-01 (далее – Муниципальный контракт).

Стоимость работ по Муниципальному контракту составляет 18 792 004,77 руб.

В соответствии с пунктом 1.2 Муниципального контракта срок выполнения работ в течение 55 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчиком. В соответствии с письменной заявкой Заказчика от 02.05.2012 срок начала выполнения работ по ремонту покрытия автодороги от ж/д ст.Садовая до ул.Московская (включая ул.Светлая, автодорогу до д.Груздово) **10.05.2012** (приложение №1), следовательно срок окончания работ **03.07.2012**.

Согласно актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) срок окончания работ **31.08.2012г** (приложение №2).

В соответствии с пунктом 8.3 Контракта за нарушение сроков (начала и окончания работ) сумма неустойки с 04.07.2012 по 31.08.2012 составляет 18 792 004,77 руб. $\times 0,1\% \times 59$ дн. = **1 108 728,28 руб.**

Заказчиком в адрес Подрядчика претензия по поводу неисполнения последним сроков выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, не направлялась. Уплата неустойки Подрядчиком не производилась; иные действия по взысканию неустойки Заказчиком не предпринимались.

В тоже время начальником отдела ремонта дорог управления городского хозяйства г.Калуги А.М. Белозеровым в адрес Подрядчика направлена 04.07.2012 письменная заявка (приложение №3) с указанием начала выполнения работ по ремонту покрытия автодороги от ж/д ст.Садовая до ул.Московская (включая ул.Светлая, автодорогу до д.Груздово) с **10.07.2012**. Необходимо отметить, что документы, подтверждающие право подписания заявки начальником отдела ремонта дорог управления городского хозяйства г.Калуги А.М. Белозеровым, отсутствуют.

По результатам контрольного осмотра выполненных работ по ремонту покрытия автодороги от ж/д ст.Садовая до ул.Московская (включая ул.Светлая, автодорогу до д.Груздово) выполненных Подрядчиком, установлено, что объемы, указанные в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2), не соответствуют фактически выполненным объемам работ, а именно:

- отклонение по установке бортовых камней бетонных: при других видов покрытий составляет -148 м (приложение №4).

Согласно произведённому локальному сметному расчёту №1 по результатам проверки сумма завышения выполненных Подрядчиком работ составила **95 255,61 руб.** (приложение №5).


В результате проверки по муниципальному контракту от 26.03.2012 №0137300000512000105-0166133-01 на выполнение работ по ремонту покрытия автодороги от ж/д ст.Садовая до ул.Московская (включая ул.Светлая, автодорогу до д.Груздово) завышение стоимости выполненных работ Подрядчиком составляет **95 255,61 руб.**

2. Выводы

По результатам проведенной проверки установлено:


1. **Общее завышение стоимости работ по ремонту покрытия автодороги от ж/д ст.Садовая до ул.Московская (включая ул.Светлая, автодорогу до д.Груздово), выполненных Подрядчиком составляет 95 255,61 руб.**
2. **Сумма не взысканной неустойки составляет 1 108 728,28 руб.**
3. **Действия по взысканию неустойки заказчиком не предпринимались.**

Главный специалист комитета



Е.А. Левочкина


Главный специалист комитета



Г.А. Абрамов

С актом ознакомлен и получил

Первый Заместитель Городского Головы-
начальник управления городского
хозяйства города Калуги



П.А. Суслов

Управление делами Городского Головы города Калуги

Комитет по контрольно-ревизионной работе

г. Калуга

08.07.2013

№ 3-04-13

Заключение

по результатам проверки законного, целевого и эффективного использования бюджетных средств управлением городского хозяйства города Калуги при выполнении работ по ремонту покрытия тротуаров и автомобильной дороги общего пользования местного значения автодороги от ж/д ст. Садовая до ул.Московская (включая ул.Светлая, автодорогу до д.Груздово)

В соответствии с планом-графиком проверок контрольно-ревизионного органа Городской Управы города Калуги на 2013 год, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 27.11.2012 №14023-пи, и положением о комитете по контрольно-ревизионной работе управления делами Городского Головы города Калуги проведена проверка законного, целевого и эффективного использования бюджетных средств управлением городского хозяйства города Калуги при выполнении работ по ремонту покрытия тротуаров и автомобильной дороги общего пользования местного значения автодороги от ж/д ст. Садовая до ул.Московская (включая ул.Светлая, автодорогу до д.Груздово).

Проверка проводилась главными специалистами комитета по контрольно-ревизионной работе управления делами Городского Головы города Калуги Левочкиной Е.А. и Абрамовым Г.А.

По результатам проведенной проверки установлено:

1. **Общее завышение стоимости работ по ремонту покрытия автодороги от ж/д ст.Садовая до ул.Московская (включая ул.Светлая, автодорогу до д.Груздово), выполненных Подрядчиком, составляет 95 255,61 руб.**
2. Сумма неустойки составляет **1 108 728,28 руб.**

Учитывая изложенное, Комитет предлагает в срок до 12 августа 2013 года:

1. Первому заместителю Городского Головы – начальнику управления городского хозяйства города Калуги Суслову П.А. провести мероприятия, направленные на привлечение виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности за нарушения, указанные в акте проверки.
2. Принять меры по возврату средств в размере завышения стоимости ремонтно-строительных работ в сумме **95 255,61 руб.**, а также сумму неустойки **1 108 728,28 руб.**
3. При исполнении муниципальных контрактов осуществлять контроль за соблюдением подрядчиками условий муниципальных контрактов, а также за полнотой и своевременностью ведения и составления необходимой документации.

4. При расходовании бюджетных средств управлением городского хозяйства города Калуги обеспечить контроль за соблюдением бюджетного законодательства и других нормативных правовых актов Российской Федерации, Калужской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», не допуская расходования бюджетных средств в нарушение указанных нормативных правовых актов.

**Председатель комитета
по контрольно-ревизионной работе**



Л.А. Вульт